Ehituspäevik nr 63

Lubjaahju tn 9 korterelamu rekonstrueerimine

Lubjaahju 9, Tallinn

KUUPÄEV
17.09.2026

KANNE TEHTUD
17.09.2026 16:40

PEATÖÖVÕTJA
Kivikaare Ehitus OÜ
Taavi Mets

OMANIKUJÄRELEVALVE
Järelevalve Partner OÜ
Rein Kaldma

ILMASTIK

Pilves, Välisõhk 11 °C / 78 %, Tuul 4,2 m/s, Siseõhk 16 °C / 55 %

TEOSTATAVAD TÖÖD

TÖÖ	ETTEVÕTE	TÖÖTAJATE ARV
Fassaadi soojustus, B-sektsioon 3.–5. korrus	Paeveere Fassaad OÜ	7
Katuse aluskatte paigaldus, telg 4–7	Paeveere Fassaad OÜ	3
Tellingute kontroll	Kivikaare Ehitus OÜ	1

VASTUVÕETUD MATERJALID

Aluskate, 6 rulli

KASUTATUD MATERJALID

Fassaadivill 150 mm; Soojustusliim; Tüüblid

TEHNIKA OBJEKTIL

Tellingud; Korvtõstuk

JÄÄTMEHALDUS

Ehitusprügi konteiner vahetatud (30 m³).

OMANIKUJÄRELEVALVE MÄRKUSED

Soojustusplaatide vuugid nurkades peavad enne krohvialuse võrgu paigaldust olema tihedalt suletud.

MUUD MÄRKUSED

Ehitusplats on piiratud, trepikoda 2 on ajutiselt läbikäiguks. Sademeid ei olnud, fassaaditööd ei katkenud.

KOOSTATUD EHITUSDOKUMENDID

KTA-004 Fassaadi soojustus (fassaadivill 150 mm), B-sektsioon 3.–5. korrus

OBJEKTIJUHT
Taavi Mets
Kivikaare Ehitus OÜ

MÄRKUS: Ehituspäevik on koostatud ehitusseadustiku, majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määruse nr 3 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded" ning majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruse nr 80 "Omanikujärelevalve tegemise kord" nõuete kohaselt.