Kaetud tööde akt nr 004

Lubjaahju tn 9 korterelamu rekonstrueerimine

Lubjaahju 9, Tallinn

KUUPÄEV
17.09.2026

PEATÖÖVÕTJA
Kivikaare Ehitus OÜ
Taavi Mets

OMANIKUJÄRELEVALVE
Järelevalve Partner OÜ
Rein Kaldma

TELLIJA
Korteriühistu Lubjaahju 9
Tiina Vahtra

TÖÖDE TEOSTAJA
Paeveere Fassaad OÜ
Mart Tamm

TEOSTATUD TÖÖ KIRJELDUS

Fassaadi soojustus (fassaadivill 150 mm), B-sektsioon 3.–5. korrus

TÖÖ ASUKOHT JA PERIOOD

Asukoht	B-sektsioon, 3.–5. korrus, ida- ja põhjafassaad
Teostamise periood	15.09.2026 – 17.09.2026

TÖÖD ON TEOSTATUD JÄRGMISTE JOONISTE ALUSEL

NR	JOONIS
1	EK-07 Fassaadi soojustuse detailid
2	ARH-04 Fassaadid

TÖÖDE TEGEMISEL KASUTATUD TOOTED

NR	TOODE	KLASS
1	Fassaadivill 150 mm	
2	Soojustusliim	
3	Tüüblid	

ÜLEVAATUSE VIIS

Ülevaatuse viis	Visuaalne ülevaatus ja mõõtmine
Hea ehitustava	Järgitud

KÕRVALEKALDED EHITUSPROJEKTIST

Kõrvalekaldeid ei tuvastatud.

AKTI LISAD

NR	LISA
1	01 Fassaadivill 150 mm - Toimivusdeklaratsioon fassaadivill.pdf
2	02 Soojustusliim - Toimivusdeklaratsioon soojustusliim.pdf

Teostatud tööd vastavad ehitusprojektile, standarditele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele, heale ehitustavale ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. Käesoleva akti allkirjastamine annab õiguse aktis kajastatud tööde katmiseks ja järgnevate tööde teostamiseks.

PEATÖÖVÕTJA
Kivikaare Ehitus OÜ

OMANIKUJÄRELEVALVE
Järelevalve Partner OÜ

TÖÖDE TEOSTAJA
Paeveere Fassaad OÜ

MÄRKUS: Kaetud tööde akt on koostatud ehitusseadustiku ning majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määruse nr 3 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded" nõuete kohaselt. Akt kajastab töid, mis muutuvad edasiste tööde käigus kontrollimatuks.